



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2025**



(Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025)

**Mapa de Obras e Serviços de Engenharia**  
**UJ: Prefeitura Municipal de Camaragibe**  
**Exercício: 2025**  
**Data de Expedição: 26/03/2026 12:04**

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Camaragibe** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

26 de março de 2026

**Diego da Rocha Cabral**  
**Prefeitura Municipal de Camaragibe**

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 371/2025	02908931000118 - CONSTRUTORA SBM LTDA	Em execução	Obras e serviços de engenharia referente reforma do bloco 02 do mercado do Município de Camaragibe.	Outros	24/11/2025	Em andamento	007/2025	R\$ 1,452,821.5200	R\$ 1,423,948.8300	R\$ 8,674,294.1600
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 258/2024	07157925000190 - WB CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	A presente licitação tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, elementos técnicos e	Pavimentação	02/11/2024 à 16/07/2025	Concluída	018/2024	R\$ 5,480,899.3000	R\$ 5,480,899.3000	R\$ 235,297.0300

Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DA ROCHA CABRAL  
 Acesse em: <https://eicr.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 886fa58d-243d-445a-865b-239c2ea012e2



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 258/2024	07157925000190 - WB CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	quantitativos previstos no Projeto Básico e respectivos anexos que integram o presente Edital.	Pavimentação	02/11/2024 à 16/07/2025	Concluída	018/2024	R\$ 5,480,899.3000	R\$ 5,480,899.3000	R\$ 235,297.0300
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 255/2024	00431082000129 - DALL SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DA COIMBRAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.	Ilum. Pública	27/11/2024	Concluída		R\$ 108,824.2800	R\$ 108,824.2800	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 226/2025	12644934000145 - PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO NA ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.	Outros	26/05/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 177/2023	00431082000129 - DALL SERVIÇOS LTDA - EPP	Concluído - Fim de vigência	URBANIZAÇÃO	Pavimentação	18/11/2024	Concluída		R\$ 2,382,015.2300	R\$ 2,382,015.2300	R\$ 213.9100
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 136/2018	14417792000109 - SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB FORMA DE EMPREITADA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.	Pav. Urbana c/ Drenagem	12/11/2019 à 25/07/2025	Concluída	863432/2017	R\$ 2,344,642.1400	R\$ 2,344,737.1400	R\$ 127,690.3600
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com ARP (UG Não Participante) 133/2024	50954253000172 - CONSORCIO SINERGY CP 01	Em execução	Adesão à ARP 38/2024 - PL 15.2023.CONCORRÊNCIA 01.2023 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS PÚBLICOS - CODANORTE	Edificação	25/06/2024	Concluída		R\$ 3,127,860.4600	R\$ 3,127,860.4600	R\$ 2,891,890.6700
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 089/2024	19314966000121 - M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE AO BLOCO 01 DO MERCADO PÚBLICO DE CAMARAGIBE.	Outros	29/04/2024 à 28/02/2025	Concluída	082/2022	R\$ 8,611,968.0200	R\$ 8,611,968.0200	R\$ 3,403.1900
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 034/2023	00254228000108 - NOVA TERRA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	URBANIZAÇÃO	Pav. Urbana c/ Drenagem	06/12/2023	Em andamento	909139/2020	R\$ 541,505.1800	R\$ 541,505.1800	R\$ 2135,904.3000



<b>Unidade Subunidade</b>	<b>Instrumento Jurídico</b>	<b>Contratado</b>	<b>Estágio do IJ</b>	<b>Descrição da obra</b>	<b>Naturezas da obra</b>	<b>Data de início Data Conclusão</b>	<b>Situação da Obra</b>	<b>Convênios associados</b>	<b>Valor Liquidado/ Medido acumulado</b>	<b>Valor Pago Acumulado</b>	<b>Saldo Contratual</b>
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato com PC / ARP 006/2025	00749205000174 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	Em execução	O presente termo tem como objetivo a publicação, do Contrato Administrativo nº 006/2025, cujo o objeto é a contratação da empresa para execução das obras de pavimentação de diversas ruas do município de camaragibe-LOTE I.	Pavimentação	10/02/2025	Concluída	018/2024	R\$ 11,176,800.1163	R\$ 11,176,800.1163	R\$ 3,816,071.7837

