



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220609500/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **BIANCA LARISSA NASCIMENTO DE ANDRADE**
Registro: **1819406067PE** RNP: **1819406067**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PE20231004632** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2023 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DALL SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **08.260.663/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA Nº: 3038
Complemento: Bairro: TIMBÍ
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54768000
Contrato: 177/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R\$ 1.602.507,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO NOVO DO CARMELO
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54762712
Data de início: 17/08/2023 Conclusão efetiva: 18/01/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL.

Número da ART: **PE20241107353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2024 Baixada em: 18/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DALL SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **08.260.663/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA Nº: 3038
Complemento: Bairro: TIMBÍ
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54768000
Contrato: 177/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R\$ 2.002.627,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO NOVO DO CARMELO
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54762712
Data de início: 17/08/2023 Conclusão efetiva: 17/04/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL. 1º aditivo de valor e prazo.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220609500/2024

Atividade concluída

Número da ART: **PE20241160252** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2024 Baixada em: 18/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DALL SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **08.260.663/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA Nº: 3038
Complemento: Bairro: TIMBÍ
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54768000
Contrato: 177/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R\$ 2.382.300,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO NOVO DO CARMELO
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54762712
Data de início: 17/08/2023 Conclusão efetiva: 17/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL. 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

Número da ART: **PE20241160250** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2024 Baixada em: 18/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DALL SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **08.260.663/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA Nº: 3038
Complemento: Bairro: TIMBÍ
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54768000
Contrato: 177/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R\$ 2.002.627,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO NOVO DO CARMELO
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54762712
Data de início: 17/08/2023 Conclusão efetiva: 17/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL. 2º ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20241192536** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2024 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DALL SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **08.260.663/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA Nº: 3038
Complemento: Bairro: TIMBÍ
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54768000
Contrato: 177/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R\$ 2.382.300,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220609500/2024

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA

Complemento:

Cidade: CAMARAGIBE

Data de início: 17/08/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NOVO DO CARMELO

UF: PE

CEP: 54762712

Conclusão efetiva: 17/08/2024

CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL. 4º ADITIVO - PRAZO.

Informações Complementares

- "O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil", não sendo contempladas neste registro os itens iluminação externa, aterramento e plantio, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional". As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220609500/2024

18/09/2024, 08:42

D31bC

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: D31bC





Secretaria de
Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos e atestamos para os devidos fins comprovação de qualificação técnica que a Empresa DALL SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n.º 00.431.082/0001-29, com sede à Rua Fernando Vieira Pinto, n.º 529, CS B, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, executou satisfatoriamente, conforme as especificações, Projetos e Normas técnicas, sob a Responsabilidade Técnica da Engenheira Civil BIANCA LARISSA NASCIMENTO DE ANDRADE, CREA 053068-PE e RNP n.º 1819406067 o objeto da TOMADA DE PREÇO n.º 004/2023, conforme as condições estabelecidas em Edital e seus anexos, consoante aos projetos e planilhas orçamentaria disponibilizados para esta contratação, parte integrante, inseparável e complementar daquele instrumento.

DADOS CONTRATUAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, PARA MELHOR MOBILIDADE URBANA NA RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA- BAIRRO NOVO -CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA: DALL SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.260.663/0001-57

CONTRATO N.º: 177/2023

TIPO DE CONTRATO: Prestação de serviços por empreitada de preços unitários

ASSINATURA DO CONTRATO: 17/08/23

ORDEM DE SERVIÇO: 17/08/2023

PERIODO DE EXECUÇÃO: 17/08/2023 à 17/08/2024

VALOR TOTAL: R\$ 2.382.300,33

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 2.382.015,23

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





ENDEREÇO DA OBRA: RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA- BAIRRO NOVO -CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE.

ART Nº: PE20231004632

1. ABAIXO SEGUE A PLANILHA CONTRATUAL COM AS QUANTIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	UNID	1,00
1.2	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6.	M2	12,00
1.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	96,60
1.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.	M2	399,80
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	288,00
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	8,00
3.0	SERVIÇOS PRELIMARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO	M2	2039,46
3.2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA / MINEIRA	M2	1676,98
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	59,97
3.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA.	M2	99,95
3.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M2	399,80
3.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO	M2	15,10

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas



3.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,36
3.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M2	1,77
3.9	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. PÓRTICO PRINCIPAL.	M3	5,37
3.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,56
3.11	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,64
3.12	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	4,00
3.13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	4,00
3.14	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	10,00
3.15	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.	M3	828,28
3.16	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU SOLO ATÉ 100 M	M2	1764,93
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3940,23
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1545,12
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1706,16
4.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	382,20
4.5	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 40X40CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 DE 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE A EXECUCAO DO LASTRO.	UNID	1249,50

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

4.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,00
4.7	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	6,00
4.8	CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE 40 X 40 CM.	M	399,80
4.9	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0 M.	UNID	43,00
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	BANHEIROS		
5.1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	14,50
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	24,17
5.1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	13,20
5.1.4	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	15,16
5.1.5	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	142,52
5.1.6	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2,89
5.1.7	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,47
5.1.8	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	49,50

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas



5.1.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	37,53
5.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	37,53
5.2	ECOPONTO		
5.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	0,26
5.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,64
5.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. DE 4 POL., INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	14,00
5.2.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	18,60
5.2.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	9,00
5.2.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,00
5.2.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,50
5.3	PÓRTICO		
5.3.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	8,58
5.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,90
5.3.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	9,61
5.3.4	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAÇÃO A (NBR-12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	9,37
5.3.5	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 18 MPA,CONDICAÇÃO B (NBR 12655),LANÇADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA,	M3	0,20

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas



	ESCORAMENTO E FERRAGEM.		
5.3.6	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 18 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,15
5.3.7	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	4,18
5.3.8	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M3	26,08
5.3.9	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M3	26,08
5.3.10	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,80
5.3.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	21,48
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	PONTOS		
6.1.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UNID	8,00
6.1.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UNID	8,00
6.1.3	PONTO DE TOMADA DUPLA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E CHUMBAMENTO. TOMADA BAIXA - 02 MÓDULOS	UNID	16,00
6.2	CONDUTORES		
6.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3200,00
6.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
6.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
6.3.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM	UNID	509,00

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

	PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.		
6.3.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/4 POL., COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	UNID	24,44
6.3.4	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	10,00
6.3.5	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UNID	10,00
6.3.6	BUCHA DE REDUÇAO PVC ROSCAVEL 1" X 1/2"	UNID	10,00
6.3.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	5,00
6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00
6.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	4,00
6.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	2,00
6.4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00
6.4.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00
6.5	RAMAL DE ENTRADA		
6.5.1	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 200/9, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UNID	1,00
6.5.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UNID	1,00
6.5.3	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PA REDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	UNID	3,00

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

6.5.4	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PA RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UNID	4,00
6.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	708,00
6.5.6	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	5,00
6.6	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
6.6.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	18,00
6.6.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	13,00
6.6.3	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 10 M DE ALTURA, FLANGEADO, INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAO.	UNID	13,00
6.6.4	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UNID	4,00
6.6.5	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ DUAS LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.	UNID	7,00
6.6.6	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PA REDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	UNID	45,00
6.6.7	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA PARA ENTRADA DE REDE TELEFONICA, TIPO R1 (ATE 35 PONTOS), COM DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,35 M, ALTURA 0,50 M, PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACA, REMOCAO E REATERRO.	UNID	4,00
6.6.8	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PA RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UNID	13,00
6.7	ILUMINAÇÃO INTERNA		
6.7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	32,00
7.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UNID	10,00
7.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UNID	12,00
7.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UNID	8,00
8.0	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA		
8.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	16,84
8.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	1,95
8.3	ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS,ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	26,52
8.4	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SUJEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4).	UNID	4,00
8.5	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	UNID	2,00
8.6	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M3	25,68
8.7	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M3	24,44
8.8	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	16,60
8.9	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,86

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

8.10	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00
8.11	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID	4,00
8.12	ESGOTAMENTO MANUAL DE FOSSA, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL COM CARRO DE MAO A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 30M.	M2	6,75
8.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,76
8.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00
8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	32,00
8.16	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,50
8.17	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULAN- TE, D.M.T 12 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M3	17,38
9.0	FILTRO ANAERÓBICO		
9.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	11,92
9.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	0,81
9.3	ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS,ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	18,20
9.4	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M3	17,36
9.5	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M3	17,36
9.6	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	14,00
9.7	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,05
9.8	EXECUCAO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	1,09

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

9.9	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M.	UNID	2,00
9.10	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,30
9.11	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	M3	11,96
10.0	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10.1	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4,00
10.2	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	2,16
10.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	6,00
10.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNID	10,00
10.5	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	UNID	1,60
10.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 50X35CM, DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ.	4,00
10.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4,00
10.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID	10,00
10.9	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	12,00
10.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNID	4,00
10.11	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	12,53

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

10.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID	8,00
10.13	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4,00
10.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4,00
10.15	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4,00
10.16	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UNID	4,00
11.0	REVESTIMENTOS		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	260,53
11.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	260,53
11.3	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	3,02
11.4	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	30,24
11.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	123,65
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	32,09
11.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	15,12
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,	M2	5,08

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

	FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
12.2	FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	UNID	6,00
12.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	4,00
12.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	4,00
12.5	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	M2	15,84
12.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	4,00
12.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	8,00
13.0	MOBILIÁRIO URBANO		
13.1	ALEGRETES / BANCOS		
13.1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	13,78
13.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	39,42
13.1.3	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	15,20
13.1.4	ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	77,59
13.1.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,82
13.1.6	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M3	48,54
13.1.7	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M3	48,54

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

13.1.8	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	8,77
13.1.9	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	10,53
13.1.10	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS DE CONCRETO PARA PRAÇA PINTADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
13.2	COLETA SELETIVA		
13.2.1	LIXEIRA ECOLOGICA EM MADEIRA PLASTICA	UNID	6,00
13.2.2	CONJUNTO DE LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	UNID	8,00
13.3	PLACAS		
13.3.1	PLACA MEDINDO (40X60)CM EM AÇO INOX ESCOVADO (LIGA 304) GRAVADA EM BAIXO RELEVO E TEXTOS PINTADOS, - 04 FUROS PARA FIXAÇÃO.	UNID	1,00
13.3.2	PLACA MEDINDO (120X114)CM EM CHAPA GALVANIZADA CX DE(6,0 CM) SEM FUNDO, CORTE A LASER NO FORMTO DE FLOR CONFORME ARTE, PINTURA AUTOMOTIVA E FACE EM ADESIVO LEITOSOS COM IMPRESSÃO UV E APLICAÇÃO DE VERNIZ.AÇO INOX ESCOVADO (LIGA 304) GRAVADA EM BAIXO RELEVO E TEXTOS PINTADOS, -04 FUROS PARA FIXAÇÃO.	UNID	1,00
14.0	PAISAGISMO		
14.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE 'ARECA BAMBU' COM 1,5M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	UNID	12,00
14.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)-ALTURA DA MUDA 50CM.	UNID	2,00
14.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA,BRASILEIRINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALIFA, CHUMBINHO, IXORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC)-ALTURA DA MUDA 40CM.	UNID	70,00
14.4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS DE 2,00M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	UNID	2,00
14.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA	UNID	1,00

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em
18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

	MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018		
15.0	PINTURAS		
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	394,35
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	394,35
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,12
15.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAIO.	M2	1349,20
16.0	ITENS EXTRAS		
16.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M2	357,58
16.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	15511,62
16.3	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	DIA	32,00
16.4	CAMINHÃO + MUNCK	DIA	51,00
16.5	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	56,47
16.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M2	28,00
16.7	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	M2	4,00
16.8	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA METALICA, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA.	M2	63,90
16.9	TETO EM CHAPA DE AÇO, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	24,00
16.10	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA Nº 24	M2	70,00

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37
Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas





Secretaria de
Infraestrutura

16.11	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	30,00
16.12	DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M2	110,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

Camaragibe/PE, 30 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
SERGIO MATIAS DA SILVA
Data: 03/09/2024 11:11:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sérgio Matias da Silva
Responsável Técnico
Aprovação:

ALEXANDRA WEST
CHIANCA:90859685420

Assinado de forma digital por ALEXANDRA
WEST CHIANCA:90859685420
Dados: 2024.09.03 14:17:20 -03'00'

Alexandra West
Secretário Municipal de Infraestrutura.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609500/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 2220609500/2024
18/09/2024, 15:37

Chave de Impressão: D31bC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 16 folhas

AV. BELMINO CORREIA, 2.340, sala 26 – TIMBI – CAMARAGIBE/PE – CEP: 54.768-000
FONES (081) 2129-9547/ 2129-9549 – CNPJ 08.260.663/0001-57
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

