

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL – 95%

Atestamos para as finalidades necessárias que a empresa WB CONSTRUTORA LTDA, localizada na Av. Presidente Kennedy, 598 – Sapucaia – Olinda/PE, inscrita no CNPJ nº 07157925/0001-90, CREA da Pessoa Jurídica 10996 D/PE, executou para a Empresa WB Incorporações e Construções Ltda, portadora do CNPJ nº 17.781.110/0001-30, as obras e serviços de engenharia para construção de dois blocos de apartamentos residenciais com 64 apartamentos, localizado na Rua Camomila, s/n – Ouro Preto – Olinda/PE, no período de 06/10/16 à 15/06/22, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Ivo César S. de Barros, inscrito no CREA sob o nº- 28419 D/PE. Sendo denominada Contratada, conforme contrato anexo a este, firmado em 05 / 10 /16, tendo cumprido todas as obrigações técnicas pertinentes ao referido contrato, cujas características principais estão descritas a seguir.
Prazo de Conclusão das obras 15/12/22.

Locação da Obra	3200,00m ²
Escavação manual.....	162,72m ³
Melhoramento de Solo com solo cimento; traço1:30.....	151,75m ³
Execução de drenagem de águas pluviais com tubos PEAD de 1200mm.....	180m
Execução de drenagem com uso de escoramento com estacas pranchas metálicas cravadas	1280,00m ² .
Construção de Galpão pré-moldado para com telhas de fibrocimento	1.200,00m ²
Execução de estacas de concreto moldada “in loco”	1.500,00m
Laje de concreto armado para fundação, concreto FCK 40Mpa	148,50m ³
Concreto Não estrutural.....	18,69m ³
Concreto armado, FCK 35 MPa, utilizado em fundação e estrutura, inclusive forma, escoramento e ferragens.....	125,52m ³
Laje pré-fabricada, inclusive escoramento metálico	1.806,40m ²
Aterro do caixão.....	576,00m ³



Reaterro	42,72m ³
Alvenaria de Blocos estruturais, furos verticais	3780,00m ²
Alvenaria de elementos vazados.....	35,00m ²
Estrutura de madeira para coberta.....	600,00m ²
Coberta com telhas de cimento amianto.....	600,00m ²
Piso cimentado.....	3.560,00m ²
Piso cerâmico	3.560,00m ²
Piso de Concreto Armado com polimento mecanizado 08 cm, com FCK≥35 MPA.....	26,25m ³
Piso de alta resistência, tipo granilite.....	520,00m ²
Piso intertravado de 8cm	3.200,00m ²
Chapisco.....	11.800,00m ²
Emboço.....	4.480,00m ²
Massa única.....	7.320,00m ²
Revestimento cerâmico	4.480,00m ²
Esquadria de Alumínio, inclusive colocação de vidros.....	582,40m ²
Esquadrais de Madeira, inclusive portas e ferragens	470,40m ²
Instalação de Vidro temperado.....	25,00m ²
Pintura látex com massa Pva.....	4750,00m ²
Pintura Acrílica com massa acrílica.....	2.570,00m ²
Forro de PVC.....	78,00m ²



Forro de Gesso.....3200,00m²
Instalação de rede de água, esgoto, louças e metais sanitários.....384pontos
Instalação de extintores de combate a incêndio08unid.
Instalação de Rede elétrica de Força e luz, sistema trifásico, quadros de distribuição, sistema e rede de Lógica, instalação de câmeras de segurança, telefone e sistema de iluminação com colocação de luminárias1.600,00 pontos
Fornecimento e instalação de uma subestação aérea de 13,8/0,38, com poste de Concreto Duplo "T" 600/10, Cruzetas, caixa de medição padrão e todos os demais acessórios, inclusive transformador trifásico de 75KVA.....1Unid.

Recife, 15 de Junho de 2022.



WB Incorporações e Construções Ltda
Cristian Vínicius Santana de Barros
Sócio – Diretor
CPF 024438544-00
CREA 031014 D/PE